



MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA
 Avance del Programa Anual de Obras
 (Cifras en pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025

Clave Programática (1)						Fte Fin (2)	No. Control (3)	Nombre de la Obra (4)	Tipo de Ejecución (5)	DE LA OBRA			Presupuesto Anual Autorizado (9)	Presupuesto Autorizado del Trimestre (10)	Monto Ejercido del Trimestre (11)	Avance Físico Porcentual de la Obra del Trimestre (12)	Variación Absoluta del Trimestre (13)	Monto Ejercido al Trimestre (14)	Avance Físico Porcentual al Trimestre (15)	Variación Absoluta al Trimestre (16)
Fi	Fu	Sf	Pr	Sp	Py					Ubicación (6)	Población Beneficiada (7)	Tipo de Adjudicación (8)								
02	02	01	01	05	02	250101	1	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MULTIPLE EN ESCUELA PRIMARIA LIC. BENITO JUÁREZ C.T 15DPR1818X, LOCALIDAD RANCHERÍA PALOMAS, MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA.	CONTRATO	RANCHERÍA PALOMAS	250	IR	1,280,000.00	1,280,000.00	0.00	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00	1,280,000.00
02	02	01	01	05	02	250101	2	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREAS DE USO MULTIPLE EN ESCUELA SECUNDARIA GENERAL JUSTO SIERRA MÉNDEZ C.T 15DES0346K, LOCALIDAD EJIDO MIRAFLORES, MUNICIPIO ISIDRO FABELA.	CONTRATO	EJIDO MIRAFLORES	480	IR	1,980,000.00	1,980,000.00	0.00	0.00	1,980,000.00	0.00	0.00	1,980,000.00
02	02	01	01	05	02	250101	3	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA EN CALLE ALPES, LOCALIDAD LAURELES, MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA.	CONTRATO	LAURELES.	280	IR	840,000.00	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	840,000.00
02	02	01	01	05	02	250101	4	CONSTRUCCIÓN DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA DEL TRAMO AGUA AZUL A JARROS, LOCALIDAD LOS PANALES, MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA.	CONTRATO	JARROS.	1,926	IR	2,913,504.00	971,168.00	0.00	0.00	971,168.00	0.00	0.00	2,913,504.00
02	02	01	01	05	02	250101	5	REHABILITACIÓN DE DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AV. PANORÁMICA ORIENTE DEL KM 1+090 AL KM 1+465, EN LA LOCALIDAD: EJIDO PALMA, MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA.	CONTRATO	EJIDO PALMA	1,639	IR	2,270,000.00	1,135,000.00	0.00	0.00	1,135,000.00	0.00	0.00	2,270,000.00
02	02	01	01	05	02	250101	6	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PICO DE ORIZABA DEL KM 0+652 AL KM 0+719 Y DEL KM 0+882 AL KM 1+100, EN LA LOCALIDAD ENDEGUIDO, MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA.	CONTRATO	ENDEGUIDO	238	IR	2,320,000.00	2,320,000.00	695,786.15	29.99	1,624,213.85	695,786.15	29.99	1,624,213.85
02	02	01	01	05	02	260101	10	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL ACCESO A LA COMUNIDAD DE JARROS, EN LA LOCALIDAD: JARROS, MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA.	CONTRATO	JARROS	1,090	IR	750,000.00	375,000.00	0.00	0.00	375,000.00	0.00	0.00	750,000.00
02	02	01	01	05	02	260101	11	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE JOVO OROZCO DEL KM 0+000 AL KM 0+200, EN LA LOCALIDAD: CAÑADA DE ONOFRES, MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA.	CONTRATO	CAÑADA DE ONOFRES	836	IR	2,970,000.00	1,485,000.00	0.00	0.00	1,485,000.00	0.00	0.00	2,970,000.00
02	02	01	01	05	02	260101	12	CONSTRUCCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN DIFERENTES CALLES DE LAS LOCALIDADES: CAIXTE, PALMA, LAURELES, JARROS, EJIDO MIRAFLORES, ENDEGUIDO Y CAÑADA DE ONOFRES, MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA.	CONTRATO	TODO EL MUNICIPIO	2,100	IR	2,396,455.73	1,198,227.87	0.00	0.00	1,198,227.87	0.00	0.00	2,396,455.73
02	02	01	01	05	02	260101	13	REHABILITACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE DEL OCOTE DEL KM 0+000 AL KM 0+765, EN LA LOCALIDAD: PALMA, MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA.	CONTRATO	PALMA	1,406	IR	2,700,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	2,700,000.00
02	02	01	01	05	02	260101	14	PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PALO GRANDE DEL KM 0+000 AL KM 0+200, EN LA LOCALIDAD JARROS, MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA.	CONTRATO	JARROS	1,090	IR	1,519,367.21	759,683.61	0.00	0.00	759,683.61	0.00	0.00	1,519,367.21
02	02	01	01	05	02	260101	7	REHABILITACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA AV. MÉXICO DEL KM 0+370 AL KM 0+614, EN LA LOCALIDAD: LAURELES, MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA.	CONTRATO	LAURELES	522	IR	1,140,000.00	570,000.00	0.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	1,140,000.00
02	02	01	01	05	02	260101	8	REHABILITACIÓN DE LA PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO ASFÁLTICO DE LA CALLE NARDOS DEL KM 0+250 AL KM 0+910, EN LAS LOCALIDADES: EJIDO MIRAFLORES Y MIRAFLORES, MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA.	CONTRATO	MIRAFLORES Y EJIDO MIRAFLORES	2,146	IR	2,715,387.04	1,357,693.52	0.00	0.00	1,357,693.52	0.00	0.00	2,715,387.04
02	02	01	01	05	02	260101	9	REHABILITACIÓN DE OFICINAS DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL, LOCALIDAD: LAURELES, MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA.	CONTRATO	LAURELES	40	AD	187,524.44	93,762.22	0.00	0.00	93,762.22	0.00	0.00	187,524.44
Total													25,982,238.42	15,295,535.22	695,786.15	4.55	14,599,749.07	695,786.15	4.55	25,286,452.27

C. CAROLINA FLORES CAMPOS

PRESIDENTA MUNICIPAL



C.P. JUAN FERNANDO ACEVES ACEVES

TESORERO MUNICIPAL



ARQ. JUAN FRANCISCO DE LA ROSA CRUZ

DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO

