

"2023. Año del Septuagésimo Aniversario del Reconocimiento del Derecho al voto de la Mujeres en México".

Isidro Fabela, México a 09 de agosto del 2023

Oficio: No. MIF/TAM/376/2023

**Asunto: Se remite Reporte SIAVAMEN
del mes de junio 2023.**

A/R

**LICENCIADA YAZMIN ENRÍQUEZ VÁZQUEZ
TITULAR DE LA UNIDAD DE NORMATIVIDAD
DE LA SUBSECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y
PRESUPUESTO, SECRETARÍA DE FINANZAS
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO.
PRESENTE:**

Por medio del presente, le envío un atento saludo y al mismo tiempo envió la información referente al Reporte de Avance Ramo 33, del **Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal ejercicio fiscal 2023**, correspondiente al mes de **junio 2023**.

Así mismo, le remito el Reporte de Avance Ramo 33 del **Fondo para la infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal ejercicio fiscal 2023**, correspondiente al mes de **junio 2023**.

Por otra parte, es de comunicarle, que en cuanto a los Reportes de Avance Ramo 33 de dichos Fondos de los ejercicios Fiscales 2018 y anteriores no han tenido movimiento, si no hasta lo que reporto la Administración Municipal 2016-2018.


Sin otro particular por el momento, le agradezco y reitero mi más distinguida consideración.

ATENTAMENTE

Sánchez Durán Gustavo
**L.C. GUSTAVO SÁNCHEZ DURÁN
TESORERO Y ADMINISTRADOR MUNICIPAL
DEL H. AYUNTAMIENTO DE ISIDRO FABELA**



c.c.p. - Archivo





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 040 ISIDRO FABELA / FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2023. JUNIO
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 10,633,576.95 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción					Fec. ini. Pro.		Fec. Tér. Pro.		Inversión Aprobada			Inversión Ejercida			Metas Totales		Beneficiarios		Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	U. Personas	Fis.	Fin.

PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

ADMINISTRADOR
MUNICIPAL

PÚBLICAS Y D. URBANO

CONTRALOR INTERNO
MUNICIPAL





GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 040 ISIDRO FABELA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS MARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL
Año de Ejercicio 2023. JUNIO
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 12,865,769.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción										Inversión Aprobada				Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios			Avances		
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
61565/ 0001 4743	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL TRAMO CAPULIN A XITOXI, MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA, LOCALIDAD RANCHERIA PALOMAS, / RANCHERIA LAS PALOMAS (LOS TACHOS)	CONTRATO	2023-03-29	2023-06-09	3,400,000.00	3,400,000.00	0.00	1,699,015.30	1,699,015.30	0.00	01 METRO LINEAL	3,350.00	3 POBLADO		1	457	49	49.97	
61566/ 0002 8406	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA CORREDOR MONTE ALTO TRAMO RINCÓN BONITO A LAS CABAÑAS, MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA, LOCALIDAD EJIDO PALMA / EJIDO PALMA (EJIDO SAN FRANCISCO)	CONTRATO	2023-09-18	2023-12-11	2,050,000.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADADO	1,626.00	3 POBLADO		1	105	0	0.00	
61567/ 0003 10955	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN JUAN NORTE, MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA, LOCALIDAD EJIDO PALMA, / EJIDO PALMA (EJIDO SAN FRANCISCO)	CONTRATO	2023-08-14	2023-10-07	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADADO	900.00	3 POBLADO		1	78	0	0.00	
61571/ 0004 8398	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN JUAN SUR, MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA, LOCALIDAD EJIDO PALMA, / EJIDO PALMA (EJIDO SAN FRANCISCO)	CONTRATO	2023-10-16	2023-11-30	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADADO	775.00	3 POBLADO		1	58	0	0.00	
61575/ 0005 8257	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIMERA DEL SOL Y CALLE MARTE, MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA, LOCALIDAD EJIDO MIRAFLORES, / EJIDO MIRAFLORES	CONTRATO	2023-11-01	2023-12-15	2,015,000.00	2,015,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADADO	2,354.00	3 POBLADO		1	175	0	0.00	
61585/ 0006 10589	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACIÓN FISICA EN ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD, MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA, LOCALIDAD EJIDO MIRAFLORES, / EJIDO MIRAFLORES	CONTRATO	2023-07-15	2023-09-15	1,290,000.00	1,290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO CUADRADADO	381.00	5 ALUMNO		287	287	0	0.00	
61595/ 0007 10859	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y RED DE DRENAJE PLUVIAL, EN CARRETERA CORREDOR MONTE ALTO, MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA, LOCALIDAD TLAZALA DE FABELA, / TLAZALA DE FABELA	CONTRATO	2023-06-19	2023-08-31	1,465,028.36	1,465,028.36	0.00	732,300.32	732,300.32	0.00	02 METRO CUADRADADO	618.57	1 POBLADO		1	138	49	49.99	
TOTAL										11,770,028.36	11,770,028.36	0.00	2,431,315.62	2,431,315.62	0.00							98	

Complementarios: 5

Directa: 2



GOBIERNO DEL
ESTADO DE MEXICO

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 040 ISIDRO FABELA / FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 12,865,769.00

REINTEGRO

Datos de la Obra y/o Acción										Fec. Ter. Pro.				Fec. Ini. Pro.				Fec. Ter. Real				Fec. Ini. Real				Inversión Aprobada				Inversión Ejercida				Metas Totales				Beneficiarios				Avances																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
Control	Sector	Programa	SubPrograma	Ínciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real	Fec Ter Real

LICENCIADA EN
PEDAGOGÍA ASTRID
ANITA DÁVILA ORDÓÑEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL

L.C. GUSTAVO SANCHEZ
DURÁN
TESORERO Y
ADMINISTRADOR
MUNICIPAL

ING. TOMÁS MONDRAGÓN
TORRES
DIRECTOR DE OBRAS
PÚBLICAS Y D. URBANO

MTR. ALAN
CHRISTOPHER
MONCALIAN MORALES
CONTRALOR INTERNO
MUNICIPAL

