



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
El poder da servicio

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Fisicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 040 ISIDRO FABELA / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023, SEPTIEMBRE
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 12,865,789.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Indiso	Obra/Localidad	Mod. Elec.	Fec. In. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances							
									Total	R. del Fondo	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.		
61565/ 0001 4743	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE DEL TRAMO CAPULIN A XITOXI, MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA, LOCALIDAD RANCHERIA PALOMAS, / RANCHERIA LAS PALOMAS (LOS TACHOS)	CONTRAT O	2023-03-29	2023-06-09	3,950,000.00	3,950,000.00	0.00	2,898,820.92	2,898,820.92	0.00	0.00	01 METRO LINEAL	3,350.00	3	POBLAD O	1	457	79	72.50	
61566/ 0002 8406	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA CORREDOR MONTE ALTO TRAMO RINCON BONITO A LAS CABANAS, MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA, LOCALIDAD EJIDO PALMA / EJIDO PALMA (EJIDO SAN FRANCISCO)	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA CORREDOR MONTE ALTO TRAMO RINCON BONITO A LAS CABANAS, MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA, LOCALIDAD EJIDO PALMA / EJIDO PALMA (EJIDO SAN FRANCISCO)	CONTRAT O	2023-09-18	2023-12-11	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRADO	1,828.00	3	POBLAD O	1	105	0	0.00
61567/ 0003 10955	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOCUNI, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN JUAN NORTE, MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA, LOCALIDAD EJIDO PALMA / EJIDO PALMA (EJIDO SAN FRANCISCO)	CONTRAT O	2023-08-14	2023-10-07	850,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRADO	900.00	3	POBLAD O	1	78	0	0.00
61571/ 0004 8398	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOCUNI, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE SAN JUAN SUR, MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA, LOCALIDAD EJIDO PALMA / EJIDO PALMA (EJIDO SAN FRANCISCO)	CONTRAT O	2023-10-16	2023-11-30	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRADO	775.00	3	POBLAD O	1	58	0	0.00
61575/ 0005 8257	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCION COMPLEMENTARIOS	169 CALLES (ADOCUNI, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO)	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIMERA DEL SOL Y CALLE MARTE, MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA, LOCALIDAD EJIDO MIRAFLORES / EJIDO MIRAFLORES	CONTRAT O	2023-11-01	2023-12-15	2,015,000.00	2,015,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRADO	2,354.00	3	POBLAD O	1	175	0	0.00
61585/ 0006 10589	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD, MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA, LOCALIDAD EJIDO MIRAFLORES / EJIDO MIRAFLORES	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD, MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA, LOCALIDAD EJIDO MIRAFLORES / EJIDO MIRAFLORES	CONTRAT O	2023-07-15	2023-09-15	1,290,000.00	1,290,000.00	0.00	576,426.16	576,426.16	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRADO	381.00	5	ALUMNO	287	287	45	44.68
61595/ 0007 10859	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA CORREDOR MONTE ALTO, MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA, LOCALIDAD TLAZALA DE FABELA / TLAZALA DE FABELA	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y RED DE DRENAJE PLUVIAL EN CARRETERA CORREDOR MONTE ALTO, MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA, LOCALIDAD TLAZALA DE FABELA / TLAZALA DE FABELA	CONTRAT O	2023-06-19	2023-08-31	1,455,028.36	1,455,028.36	0.00	732,300.32	732,300.32	0.00	0.00	0.00	02 METRO C UADRADO	618.57	4	MUNICIP O	1	138	49	49.99
65676/ 0008 13581	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN DOCE VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE TLAZALA DE FABELA / TLAZALA DE FABELA	CONTRAT O	2023-10-19	2023-12-08	131,488.88	131,488.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	12.00	7	FAMILIA	12	31	0	0.00
65923/ 0009 138180	18 VIV	MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	Z MEJORAMIENTO DIRECTA	250 CALENTADOR ES SOLARES	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN UNA VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE LAURELES / COLONIA LAURELES	CONTRAT O	2023-10-19	2023-12-08	10,957.41	10,957.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00	7	FAMILIA	1	5	0	0.00

Datos de la Obra y/o Acción

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada			Inversión Ejecutada			Metas Totales			Beneficiarios		Avances			
									Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprub. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.	
65926/ 138841	18 VIV	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	Z MEJORAMI DIRECTA	CALENTADOR ES SOLARES	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN NUEVE VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES / COLONIA MIRAFLORES	CONTRAT O	2023-10-19	2023-12-08	98,616.66	98,616.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	9.00	7	9	29	0	0.00	
65929/ 139032	18 VIV	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	Z MEJORAMI DIRECTA	CALENTADOR ES SOLARES	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN DIECISIETE VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE PALMA / COLONIA PALMA	CONTRAT O	2023-10-19	2023-12-08	186,275.91	186,275.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	17.00	7	17	51	0	0.00	
65932/ 139153	18 VIV	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	Z MEJORAMI DIRECTA	CALENTADOR ES SOLARES	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN DOCE VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EJIDO PALMA / EJIDO PALMA (EJIDO SAN FRANCISCO)	CONTRAT O	2023-10-19	2023-11-08	131,488.88	131,488.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	12.00	7	12	44	0	0.00	
65935/ 141882	18 VIV	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	Z MEJORAMI DIRECTA	CALENTADOR ES SOLARES	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN LOCALIDAD DE EJIDO MIRAFLORES / EJIDO MIRAFLORES	CONTRAT O	2023-10-19	2023-12-08	153,403.68	153,403.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	14.00	7	14	47	0	0.00	
65939/ 142056	18 VIV	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	Z MEJORAMI DIRECTA	CALENTADOR ES SOLARES	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN DOS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE AMPLIACION EJIDO MIRAFLORES / AMPLIACION EJIDO MIRAFLORES	CONTRAT O	2023-10-19	2023-12-08	21,914.81	21,914.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	2.00	7	2	7	0	0.00	
65942/ 142143	18 VIV	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	Z MEJORAMI DIRECTA	CALENTADOR ES SOLARES	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN UNA VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE AMPLIACION EJIDO PALMA / AMPLIACION EJIDO PALMA (CHINGURITERAS)	CONTRAT O	2023-10-19	2023-12-08	10,957.41	10,957.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00	7	1	3	0	0.00	
65943/ 142184	18 VIV	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	Z MEJORAMI DIRECTA	CALENTADOR ES SOLARES	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN DIEZ VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE JARROS / EJIDO LOS JARROS	CONTRAT O	2023-10-19	2023-12-08	108,574.06	108,574.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	10.00	7	10	31	0	0.00	
65944/ 142243	18 VIV	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	Z MEJORAMI DIRECTA	CALENTADOR ES SOLARES	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN SIETE VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE ONOFRES / CAÑADA DE ONOFRES	CONTRAT O	2023-10-19	2023-12-08	76,701.84	76,701.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	7.00	7	7	30	0	0.00	
65961/ 145831	18 VIV	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	Z MEJORAMI DIRECTA	CALENTADOR ES SOLARES	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN OCHO VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE AURORA / COLONIA AURORA	CONTRAT O	2023-10-19	2023-12-08	87,659.25	87,659.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	8.00	7	8	22	0	0.00	
65962/ 146079	18 VIV	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	Z MEJORAMI DIRECTA	CALENTADOR ES SOLARES	EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN UNA VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE LAVADEROS / LAVADEROS, LOS	CONTRAT O	2023-10-19	2023-12-08	10,957.41	10,957.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	1.00	7	1	3	0	0.00	
65963/ 146096	18 VIV	MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA	Z MEJORAMI DIRECTA	CALENTADOR ES SOLARES	EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN SEIS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ENDEGUIDO / ENDEGUIDO	CONTRAT O	2023-10-19	2023-12-08	65,744.44	65,744.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17 PIEZA	6.00	7	6	23	0	0.00	
TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 20									12,865,769.00	12,865,769.00	0.00	4,207,547.40	4,207,547.40	0.00	0.00	0.00	173						

Complementarios: 5

Directa: 15



Gobierno del
ESTADO DE
MÉXICO



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Fisicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 040 ISIDRO FABELA / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. SEPTIEMBRE
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 12,865,769.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Datos de la Obra y/o Acción				Fec. Ini. Pro.	Fec. Ter. Pro.	Inversión Aprobada		Inversión Ejecutada		Metas Totales		Beneficiarios		Avances							
Control	Sector	Programa	Sub-Programa	Inciso	Mod. Elec.	Fec. Ini. Real	Fec. Ter. Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	Aprobada	Aprob. Real	U. Medida	Cantidad	U. Personas	Fis.	Fin.


LIGENCIADA EN
PEDAGOGÍA ASTRID
ANITA DAVILA ORDONEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL


L.C. GUSTAVO SANCHEZ
DURÁN
TESORERO Y
ADMINISTRADOR
MUNICIPAL


ING. TOMÁS MONDRAGÓN
TORRES
DIRECTOR DE OBRAS
PÚBLICAS Y D. URBANO


MTRO. ALAN
CHRISTOPHER
MONCALIAN MORALES
CONTRALOR INTERNO
MUNICIPAL