



“2024. Año del Bicentenario de la Erección del Estado Libre y Soberano de México”

Isidro Fabela, México a 17 de julio de 2024

Oficio No. MIF/TAM/585/2024

Asunto: Se remite reporte SIAVAMEN acumulado del mes de febrero al mes de junio



RECIBIDO

05 AGO 2024

LIC. PAULINA MORENO GARCÍA
SECRETARIA DE FINANZAS DEL
GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

PRESENTE.

Hora: 13:25 Recibe: Memo

Por medio de la presente le envié un atento saludo y al mismo tiempo, envié información referente al Reporte de Avance Ramo 33, del **Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN) ejercicio fiscal 2024**, correspondiente al acumulado de los meses de febrero a junio 2024.

Así mismo le remito los reportes de Avance Ramo 33 del **Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN) ejercicio fiscal 2024**, correspondiente a los meses febrero, marzo, abril, mayo y junio 2024.

Por otra parte, es de comunicarle, que en cuanto a los Reportes de Avance Ramo 33 de dichos fondos de los ejercicios fiscales 2018 y anteriores no han tenido movimiento, si no hasta lo que reporto la anterior Administración Municipal 2016-2018

Sin otro particular por el momento, le agradezco y reitero mi más distinguida consideración.

ATENTAMENTE

Sánchez Durán Gustavo
L.C. GUSTAVO SÁNCHEZ DURÁN
TESORERO Y ADMINSTRADOR MUNICIPAL
DE ISIDRO FABELA



c.c.p. Archivo



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
 Registro de Avances Físicos y Financieros
 (Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 040 ISIDRO FABELA / FAISMUN
 Año de Ejercicio 2024. JUNIO 2024
 Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 11,989,209.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obras/Localidad	Mod. Ejec.	Fec. Ini. Pro.		Inversión Aprobada		Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances								
							Fec Ini Real	Fec Ter Real	Total	R. del Fondo	Intereses B.	Total	R. del Fondo	Intereses B.	U. Medida	U. Personas	U. Medida	U. Personas	Fis.	Fin.					
70257/0001/2831	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA VICENTE SUAREZ, MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA, LOCALIDAD: JARROS/ EJIDO LOS JARROS	CONTRATO	2024-04-16	2024-06-21	1,409,037.60	1,409,037.60	1,408,049.77	0.00	0.00	380.00	5 ALUMNO	1	324	100	99.78						
70258/0002/4745	15 AYS	AP AGUA POTABLE	A CONSTRUCCION DIRECTA	217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PANORAMICA ORIENTE, MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA, LOCALIDAD: EJIDO PALMA / EJIDO PALMA (EJIDO SAN FRANCISCO)	CONTRATO	2024-05-01	2024-06-07	296,351.40	296,351.40	295,956.21	0.00	0.00	400.00	2 COLONIA	1	101	100	99.87						
70259/0003/5107	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	186 GUARNICIONES Y BANQUETAS S.Y BANQUETAS	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CORREDOR MONTE ALTO TRAMO DE LA CABANAS FLORESTA A CUATRO CAMINOS, MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA, LOCALIDAD: EJIDO MIRAFLORES / EJIDO MIRAFLORES	CONTRATO	2024-05-16	2024-08-27	1,654,076.30	1,654,076.30	826,503.39	0.00	0.00	894.15	2 COLONIA	1	243	50	49.97						
70260/0004/5514	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	198 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE ANDES, MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA, LOCALIDAD: LAURELES / COLONIA LAURELES	CONTRATO	2024-06-17	2024-08-30	1,019,461.40	1,019,461.40	509,364.60	0.00	0.00	910.00	3 POBLADO	1	99	50	48.96						
70261/0005/4475	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	210 PREPARATORIA (SAMITARIOS)	CONSTRUCCION DE SAMITARIOS EN ESCUELA CENTRO DE BACHILLERATO TECNOLÓGICO ISIDRO FABELA ALFARO, MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA, LOCALIDAD: EJIDO MIRAFLORES/ EJIDO MIRAFLORES	CONTRATO	2024-04-16	2024-07-31	1,190,000.00	1,190,000.00	594,845.26	0.00	0.00	75.74	5 ALUMNO	1	158	50	48.99						
72658/0006/1554	05 EDU	15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO	A CONSTRUCCION DIRECTA	248 TECHADOS EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN ESCUELA PRIMARIA BENITO JUAREZ, MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA, LOCALIDAD: CANADA DE ONOFRES / CANADA DE ONOFRES	CONTRATO	2024-08-19	2024-10-21	1,382,206.63	1,382,206.63	0.00	0.00	0.00	380.00	5 ALUMNO	1	87	0	0.00						
72661/0007/31244	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE EL POTRERO, MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA, LOCALIDAD: CANADA DE ONOFRES / CANADA DE ONOFRES	CONTRATO	2024-11-01	2024-12-13	1,689,631.29	1,689,631.29	0.00	0.00	0.00	1,545.00	2 COLONIA	1	56	0	0.00						
72662/0008/72165	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PLACIDO ALVAREZ, MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA, LOCALIDAD: CANADA DE ONOFRES / CANADA DE ONOFRES	CONTRATO	2024-07-15	2024-09-30	1,069,268.04	1,069,268.04	0.00	0.00	0.00	1,116.00	2 COLONIA	1	47	0	0.00						
72663/0008/74356	17 URB	UR URBANIZACION	A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS	196 PAVIMENTACION	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE CUEVITA, MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA, LOCALIDAD: ENDEJIDO / ENDEJIDO	CONTRATO	2024-10-16	2024-12-10	1,630,731.96	1,630,731.96	0.00	0.00	0.00	1,115.00	2 COLONIA	1	72	0	0.00						
TOTAL													9	11,340,764.62	11,340,764.62	0.00	0.00	3,632,719.23	3,632,719.23	0.00	350				

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 11,996,209.00 REINTEGRO: \$ 0.00

Control	Sector	Programa	SubPrograma	Inciso	Obra/Localidad	Mod. Ejec.	Fac. Ini. Pro.		Fac. Ter. Pro.		Total	Inversión Ejercida		Metas Totales		Beneficiarios		Avances	
							Fac Ini Real	Fac Ter Real	R. del Fondo	Intereses B.		U. Medida	Aprobada	U. Medida	U. Personas	U. Personas	Fls.	Fls.	

Complementarios: 5
Directa: 4

[Signature]
LICENCIADA EN PEDAGOGÍA ASTRID ANITA DÁVILA ORDOÑEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL

[Signature]
L.C. GUSTAVO SÁNCHEZ DURÁN
TESORERO Y ADMINISTRADOR MUNICIPAL

[Signature]
ING. TOMÁS MONDRAGÓN TORRES
DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y D. URBANO

[Signature]
MTR. ALAN CHRISTOPHER MONCALIAN MORALES
CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL