



MUNICIPIO DE:  
ISIDRO FABELA

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**  
**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**  
**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

Trimestre	Enero-Marzo
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020101	Desarrollo Urbano
020201010503	Control Y Supervisión De Obras Públicas
C02	Regiduría II
124	Obras Públicas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Atención de solicitudes de la población	Atención de solicitudes	106.00	31.00	29.25	31.00	29.25	0.00	0.00	31.00	29.25	31.00	29.25	0.00	0.00

Total	851,448.29
-------	------------

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

\_\_\_\_\_  
C. MAURICIO OSNAYA ECHEVARRIA  
SEGUNDO REGIDOR

\_\_\_\_\_  
ING. FERNANDO ACEVES PEÑALOZA  
TITULAR DE LA UIPPE

\_\_\_\_\_  
L.C. GUSTAVO SÁNCHEZ DURÁN  
TESORERO Y ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:  
ISIDRO FABELA

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**  
**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**  
**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

Trimestre	Enero-Marzo
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020101	Desarrollo Urbano
020201010502	Proyectos Para Obras Públicas
F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
124	Obras Públicas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
1	Construcción de calentadores solares en doscientas cincuenta viviendas del	Presupuesto	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	Construcción de techos firmes en el Municipio de Isidro Fabela.	Presupuesto	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	Construcción de cuartos dormitorio en todo el municipio.	Presupuesto	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4	Construcción de tanques sépticos en el municipio de Isidro Fabela	Presupuesto	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
5	Construcción de guarniciones y banquetas en carretera tlazala - presa de it	Presupuesto	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6	Construcción de andador peatonal en escuela primaria Miguel Hidalgo	Presupuesto	342,038.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	Pavimentación con concreto hidráulico en calle cantuas, del cadenamiento 0+	Presupuesto	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8	Construcción de guarniciones y banquetas en camino real a Jitotzingo.	Presupuesto	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
9	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Antonio Tovar.	Presupuesto	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10	Adquisición y colocación de luminarias en el municipio de Isidro Fabela.	Presupuesto	968,267.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	29,909,308.37
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. TOMAS MONDRAGON TORRES

ING. FERNANDO ACEVES PEÑALOZA

L.C. GUSTAVO SÁNCHEZ DURÁN

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

TITULAR DE LA UIPPE

TESORERO Y ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:  
ISIDRO FABELA

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**  
**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**  
**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

Trimestre	Enero-Marzo
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020101	Desarrollo Urbano
020201010502	Proyectos Para Obras Públicas
F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
124	Obras Públicas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
11	Construcción de fosa séptica en módulo de policías, en cañada de Onofres.	Presupuesto	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12	Adquisición y colocación de cámaras de video vigilancia en las localidades	Presupuesto	918,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13	Construcción de muro de contención en la casa del adulto mayor; dañada por	Presupuesto	1,481,436.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle nardos.	Presupuesto	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15	Rehabilitación de auditorio Ejidal.	Presupuesto	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle Jarros.	Presupuesto	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17	Construcción y rehabilitación de paradas del transporte público en carreter	Presupuesto	1,144,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
18	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle san simón.	Presupuesto	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
19	Pavimentación con concreto hidráulico en calle san francisco.	Presupuesto	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20	Rehabilitación de auditorio y explanada Municipal.	Presupuesto	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	29,909,308.37
-------	---------------

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

ING. TOMAS MONDRAGON TORRES

ING. FERNANDO ACEVES PEÑALOZA

L.C. GUSTAVO SÁNCHEZ DURÁN

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

TITULAR DE LA UIPPE

TESORERO Y ADMINISTRADOR MUNICIPAL



MUNICIPIO DE:  
ISIDRO FABELA

**SISTEMA DE COORDINACION HACENDARIA DEL ESTADO DE MEXICO CON SUS MUNICIPIOS**  
**GUIA METODOLOGICA PARA EL SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL VIGENTE**  
**SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL**

Trimestre	Enero-Marzo
-----------	-------------

PbRM-08c	AVANCE TRIMESTRAL DE METAS DE ACTIVIDAD POR PROYECTO
ENTE PÚBLICO:	MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA

Programa Presupuestario  
Proyecto  
Dependencia General  
Dependencia Auxiliar

Identificador	Denominación
02020101	Desarrollo Urbano
020201010502	Proyectos Para Obras Públicas
F00	DESARROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS
124	Obras Públicas

ID	Nombre de la meta de actividad	Programacion Anual		Avance Trimestral de Metas de Actividad						Avance Acumulado Anual de Metas de Actividad					
		Unidad de Medida	Programada 2022	Programada		Alcanzada		Variacion		Programada		Alcanzada		Variación	
				Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%	Meta	%
21	Construcción de muro de contención y rehabilitación de calle Oyamel.	Presupuesto	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22	Pavimentación con concreto hidráulico de la calle San Martín.	Presupuesto	1,007,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Total	29,909,308.37
-------	---------------

**ELABORÓ**

**REVISÓ**

**AUTORIZÓ**

ING. TOMAS MONDRAGON TORRES

ING. FERNANDO ACEVES PEÑALOZA

L.C. GUSTAVO SÁNCHEZ DURÁN

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS Y DESARROLLO URBANO

TITULAR DE LA UIPPE

TESORERO Y ADMINISTRADOR MUNICIPAL