

REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 040 ISIDRO FABELA / FORTAMUN
Año de Ejercicio 2023. DICIEMBRE
Reporte de Ejercicio Acumulado


TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 10,633,576.95 REINTEGRO: \$ 0.00


| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | | | |
|---|--------|---------------------------|--------------------------------|---|--|----------------|----------------|--------------------|--------------|----------------------|----------------------|--------------|----------------------|----------------------|-------------|----------|---------------|-------------|----------|-------------|------|--------|-------------|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. | |
| 61618/0001 | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA | P NOMINA | 128 NOMINA SEGURIDAD PUBLICA (PERSONAL OPERATIVO) | PAGO DE NÓMINA DE SEGURIDAD PÚBLICA / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2023-03-16 | 2023-12-31 | 3,908,430.66 | 3,908,430.66 | 0.00 | 3,803,274.39 | 3,803,274.39 | 0.00 | 80 ELEMENTO | 29.00 | | 4 MUNICIPIO | 1 | 11,929 | 89 | 97.25 | |
| 61633/0002 | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA | O MANTENIMIENTO | 126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE SEGURIDAD PÚBLICA / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2023-03-16 | 2023-12-31 | 314,354.20 | 314,354.20 | 0.00 | 314,354.20 | 314,354.20 | 0.00 | 34 VEHICULO | 10.00 | | 4 MUNICIPIO | 1 | 11,929 | 88 | 100.00 | |
| 61726/0003 | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA | I EQUIPAMIENTO | 008 ADQUISICION DE VEHICULOS P/SEGURIDAD PUBLICA | COMPLEMENTO FASP ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2023-03-16 | 2023-12-31 | 92,168.98 | 92,168.98 | 0.00 | 92,168.98 | 92,168.98 | 0.00 | 34 VEHICULO | 1.00 | | 4 MUNICIPIO | 1 | 11,929 | 92 | 100.00 | |
| 61728/0004 | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA | P NOMINA | 129 NOMINA PROTECCION CIVIL (PERSONAL OPERATIVO) | PAGO DE NÓMINA DE PROTECCIÓN CIVIL / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2023-03-16 | 2023-12-31 | 1,706,433.56 | 1,706,433.56 | 0.00 | 1,645,452.38 | 1,645,452.38 | 0.00 | 80 ELEMENTO | 13.00 | | 4 MUNICIPIO | 1 | 11,929 | 96 | 96.37 | |
| 61731/0005 | 09 GOB | SP SEGURIDAD PUBLICA | O MANTENIMIENTO | 126 REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VEHICULOS | REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS DE PROTECCIÓN CIVIL / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2023-03-16 | 2023-12-31 | 190,000.00 | 190,000.00 | 0.00 | 182,125.89 | 182,125.89 | 0.00 | 34 VEHICULO | 5.00 | | 4 MUNICIPIO | 1 | 11,929 | 95 | 95.86 | |
| 61734/0006 | 08 ADM | SF SANEAMIENTO FINANCIERO | R OBLIGACIONES FINANCIERAS | 133 ENERGIA ELECTRICA | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD/CFE / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2023-03-16 | 2023-12-31 | 931,000.00 | 931,000.00 | 0.00 | 931,000.00 | 931,000.00 | 0.00 | 81 PAGO | 12.00 | | 4 MUNICIPIO | 1 | 11,929 | 100 | 100.00 | |
| 61735/0007 | 08 ADM | SF SANEAMIENTO FINANCIERO | R OBLIGACIONES FINANCIERAS | 132 CAEM | COMISIÓN FEDERAL DEL AGUA DEL ESTADO DE MÉXICO/CAEM / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2023-03-16 | 2023-12-31 | 162,000.00 | 162,000.00 | 0.00 | 127,286.74 | 127,286.74 | 0.00 | 81 PAGO | 12.00 | | 4 MUNICIPIO | 1 | 11,929 | 78 | 78.57 | |
| 61736/0008 | 08 ADM | SF SANEAMIENTO FINANCIERO | Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES | 134 OBRA Y SERVICIOS | CAPITAL CRÉDITO / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2023-03-16 | 2023-12-31 | 1,363,636.35 | 1,363,636.35 | 0.00 | 1,363,636.35 | 1,363,636.35 | 0.00 | 81 PAGO | 6.00 | | 4 MUNICIPIO | 1 | 11,929 | 81 | 100.00 | |
| 61738/0009 | 08 ADM | SF SANEAMIENTO FINANCIERO | Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES | 134 OBRA Y SERVICIOS | INTERESES / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2023-03-16 | 2023-12-31 | 48,456.29 | 48,456.29 | 0.00 | 48,456.29 | 48,456.29 | 0.00 | 81 PAGO | 6.00 | | 4 MUNICIPIO | 1 | 11,929 | 44 | 100.00 | |
| 61739/0010 | 08 ADM | SF SANEAMIENTO FINANCIERO | Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES | 133 ENERGIA ELECTRICA | COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD/CFE - DEUDA / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2023-03-16 | 2023-12-31 | 1.00 | 1.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 81 PAGO | 12.00 | | 4 MUNICIPIO | 1 | 11,929 | 0 | 0.00 | |
| 67633/0011 | 08 ADM | SF SANEAMIENTO FINANCIERO | R OBLIGACIONES FINANCIERAS | 263 CONAGUA | OBLIGACIONES FINANCIERAS EJERCICIO FISCAL 2023 (CONAGUA) / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2023-10-06 | 2023-12-31 | 92,000.00 | 92,000.00 | 0.00 | 90,442.00 | 90,442.00 | 0.00 | 81 PAGO | 3.00 | | 4 MUNICIPIO | 3 | 17,000 | 96 | 98.31 | |
| 67634/0012 | 08 ADM | SF SANEAMIENTO FINANCIERO | Q ADEUDO EJERCICIOS ANTERIORES | 263 CONAGUA | ADEUDOS EJERCICIOS ANTERIORES 2018 - 2022 (CONAGUA) / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2023-10-06 | 2023-12-31 | 655,095.91 | 655,095.91 | 0.00 | 648,728.00 | 648,728.00 | 0.00 | 81 PAGO | 3.00 | | 4 MUNICIPIO | 3 | 17,000 | 100 | 99.02 | |
| 68777/0013 | 14 ECO | PE PROTECCION ECOLOGICA | I EQUIPAMIENTO | 009 ADQUISICION DE VEHICULOS PARA BASURA | ADQUISICIÓN VEHÍCULOS PARA BASURA (CAMIONETA RAM 4000 4X2 COMPACTADOR) / TOTAL MUNICIPAL | ADMINISTRACION | 2023-12-18 | 2023-12-31 | 1,170,000.00 | 1,170,000.00 | 0.00 | 1,170,000.00 | 1,170,000.00 | 0.00 | 34 VEHICULO | 1.00 | | 4 MUNICIPIO | 1 | 11,929 | 100 | 100.00 | |
| TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 13 | | | | | | | | | TOTAL | 10,633,576.95 | 10,633,576.95 | 0.00 | 10,416,925.22 | 10,416,925.22 | 0.00 | | | | | | | | 1059 |


TEDHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 10,633,576.95 REINTEGRO: \$ 0.00


| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | Fec. Ini. Pro. | | Fec. Ter. Pro. | | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|--------|----------|-------------|--------|----------------|----------------|--------------|----------------|-------|--------------------|--------------|-------|--------------------|--------------|-----------|---------------|------------|-----------|---------------|-------------|------|---------|--|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fls. | Fin. | |

Complementarios: 0 Directa: 0


LICENCIADA EN PEDAGOGÍA ASTRID ANITA DAVILA ORDÓNEZ
 PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL


L.C. GUSTAVO SÁNCHEZ DURÁN
 TESORERO Y ADMINISTRADOR MUNICIPAL


ING. TOMÁS MONDRAGÓN TORRES
 DIRECTOR DE OBRAS PÚBLICAS Y D. URBANO


MTR. ALAN CHRISTOPHER MONCALIAN MORALES
 CONTRALOR INTERNO MUNICIPAL



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 040 ISIDRO FABELA / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023. DICIEMBRE
Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 12,865,769.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | |
|-----------------------------|--------|--|--------------------------------|--|--|------------|----------------|----------------|--------------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|-------------------|----------|------------|---------------|----------|-------------|---------|--------|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |
| 61565/ 0001 4743 | 15 AYS | AP AGUA POTABLE | A CONSTRUCCION DIRECTA | 217 RED O SISTEMA DE AGUA POTABLE | CONSTRUCCIÓN DE LINEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE DEL TRAMO CAPULIN A XITOXI, MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA, LOCALIDAD RANCHERIA PALOMAS. / RANCHERIA LAS PALOMAS (LOS TACHOS) | CONTRATO | 2023-03-29 | 2023-06-09 | 3,950,000.00 | 3,950,000.00 | 0.00 | 3,948,030.60 | 3,948,030.60 | 0.00 | 01 METRO LINEAL | 3,350.00 | | 3 POBLADO | 1 | 457 | 100 | 99.94 |
| 61566/ 0002 8406 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 186 GUARNICIONES Y BANQUETAS | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CARRETERA CORREDOR MONTE ALTO TRAMO RINCÓN BONITO A LAS CABAÑAS, MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA, LOCALIDAD EJIDO PALMA / EJIDO PALMA (EJIDO SAN FRANCISCO) | CONTRATO | 2023-09-18 | 2023-12-11 | 1,500,000.00 | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,498,472.28 | 1,498,472.28 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 1,626.00 | | 3 POBLADO | 1 | 105 | 100 | 99.89 |
| 61567/ 0003 10955 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN JUAN NORTE, MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA, LOCALIDAD EJIDO PALMA. / EJIDO PALMA (EJIDO SAN FRANCISCO) | CONTRATO | 2023-08-14 | 2023-10-07 | 850,000.00 | 850,000.00 | 0.00 | 849,978.83 | 849,978.83 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 900.00 | | 3 POBLADO | 1 | 78 | 100 | 100.00 |
| 61571/ 0004 8398 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE SAN JUAN SUR, MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA, LOCALIDAD EJIDO PALMA / EJIDO PALMA (EJIDO SAN FRANCISCO) | CONTRATO | 2023-10-16 | 2023-11-30 | 700,000.00 | 700,000.00 | 0.00 | 699,520.75 | 699,520.75 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 775.00 | | 3 POBLADO | 1 | 58 | 100 | 99.93 |
| 61575/ 0005 8257 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 169 CALLES (ADOQUIN, ASFALTO, CONCRETO Y EMPEDRADO) | CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRÁULICO DE LA CALLE PRIMERA DEL SOL Y CALLE MARTE, MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA, LOCALIDAD EJIDO MIRAFLORES. / EJIDO MIRAFLORES | CONTRATO | 2023-11-01 | 2023-12-15 | 2,015,000.00 | 2,015,000.00 | 0.00 | 2,014,168.30 | 2,014,168.30 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 2,354.00 | | 3 POBLADO | 1 | 175 | 100 | 99.96 |
| 61585/ 0006 10589 | 05 EDU | 15 INFRAESTRUCTURA BASICA DEL SECTOR EDUCATIVO | A CONSTRUCCION DIRECTA | 248 TECHADOS EN ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA | CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN ÁREA DE IMPARTICIÓN DE EDUCACIÓN FÍSICA EN ESCUELA PRIMARIA TIERRA Y LIBERTAD, MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA, LOCALIDAD EJIDO MIRAFLORES. / EJIDO MIRAFLORES | CONTRATO | 2023-07-15 | 2023-09-15 | 1,290,000.00 | 1,290,000.00 | 0.00 | 1,288,908.86 | 1,288,908.86 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 381.00 | | 5 ALUMNO | 287 | 287 | 95 | 99.91 |
| 61595/ 0007 10859 | 17 URB | UR URBANIZACION | A CONSTRUCCION COMPLEMENTARIOS | 186 GUARNICIONES Y BANQUETAS | CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES, BANQUETAS Y RED DE DRENAJE PLUVIAL, EN CARRETERA CORREDOR MONTE ALTO, MUNICIPIO DE ISIDRO FABELA, LOCALIDAD TLAZALA DE FABELA. / TLAZALA DE FABELA | CONTRATO | 2023-06-19 | 2023-08-31 | 1,465,028.36 | 1,465,028.36 | 0.00 | 1,464,600.65 | 1,464,600.65 | 0.00 | 02 METRO CUADRADO | 618.57 | | 4 MUNICIPIO | 1 | 138 | 99 | 99.98 |
| 65676/ 0008 135581 | 18 VIV | MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | Z MEJORAMIENTO DIRECTA | 250 CALENTADORES SOLARES | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN DOCE VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE TLAZALA DE FABELA / TLAZALA DE FABELA | CONTRATO | 2023-10-19 | 2023-12-08 | 131,488.88 | 131,488.88 | 0.00 | 131,359.28 | 131,359.28 | 0.00 | 17 PIEZA | 12.00 | | 7 FAMILIA | 12 | 31 | 100 | 99.90 |
| 65923/ 0009 138180 | 18 VIV | MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | Z MEJORAMIENTO DIRECTA | 250 CALENTADORES SOLARES | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN UNA VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE LAURELES / COLONIA LAURELES | CONTRATO | 2023-10-19 | 2023-12-08 | 10,957.41 | 10,957.41 | 0.00 | 10,946.60 | 10,946.60 | 0.00 | 17 PIEZA | 1.00 | | 7 FAMILIA | 1 | 5 | 100 | 99.90 |



REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros

(Cifras en Pesos)

MUNICIPIO: 040 ISIDRO FABELA / FAISMUN

Año de Ejercicio 2023, DICIEMBRE

Reporte de Ejercicio Acumulado

TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 12,865,769.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | | | |
|--|--------|--------------------------------|------------------------|--------------------------|--|----------------|----------------|--------------------|------------|---------------|--------------------|------------|---------------|---------------|-----------|----------|---------------|-----------|----------|-------------|------|-------|------|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. | |
| 65926/ 0010 138841 | 18 VIV | MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | Z MEJORAMIENTO DIRECTA | 250 CALENTADORES SOLARES | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN NUEVE VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE MIRAFLORES / COLONIA MIRAFLORES | CONTRATO | 2023-10-19 | 2023-12-08 | 98,616.66 | 98,616.66 | 0.00 | 98,519.46 | 98,519.46 | 0.00 | 17 PIEZA | 9.00 | | 7 FAMILIA | 9 | 29 | 100 | 99.90 | |
| 65929/ 0011 139032 | 18 VIV | MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | Z MEJORAMIENTO DIRECTA | 250 CALENTADORES SOLARES | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN DIECISIETE VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE PALMA / COLONIA PALMA | CONTRATO | 2023-10-19 | 2023-12-08 | 186,275.91 | 186,275.91 | 0.00 | 186,092.32 | 186,092.32 | 0.00 | 17 PIEZA | 17.00 | | 7 FAMILIA | 17 | 51 | 100 | 99.90 | |
| 65932/ 0012 139153 | 18 VIV | MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | Z MEJORAMIENTO DIRECTA | 250 CALENTADORES SOLARES | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN DOCE VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EJIDO PALMA / EJIDO PALMA (EJIDO SAN FRANCISCO) | CONTRATO | 2023-10-19 | 2023-11-08 | 131,488.88 | 131,488.88 | 0.00 | 131,359.28 | 131,359.28 | 0.00 | 17 PIEZA | 12.00 | | 7 FAMILIA | 12 | 44 | 100 | 99.90 | |
| 65935/ 0013 141882 | 18 VIV | MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | Z MEJORAMIENTO DIRECTA | 250 CALENTADORES SOLARES | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN CATORCE VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE EJIDO MIRAFLORES / EJIDO MIRAFLORES | CONTRATO | 2023-10-19 | 2023-12-08 | 153,403.68 | 153,403.68 | 0.00 | 153,252.50 | 153,252.50 | 0.00 | 17 PIEZA | 14.00 | | 7 FAMILIA | 14 | 47 | 100 | 99.90 | |
| 65938/ 0014 142056 | 18 VIV | MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | Z MEJORAMIENTO DIRECTA | 250 CALENTADORES SOLARES | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN DOS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE AMPLIACIÓN EJIDO MIRAFLORES / AMPLIACION EJIDO MIRAFLORES | CONTRATO | 2023-10-19 | 2023-12-08 | 21,914.81 | 21,914.81 | 0.00 | 21,893.22 | 21,893.22 | 0.00 | 17 PIEZA | 2.00 | | 7 FAMILIA | 2 | 7 | 100 | 99.90 | |
| 65942/ 0015 142143 | 18 VIV | MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | Z MEJORAMIENTO DIRECTA | 250 CALENTADORES SOLARES | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN UNA VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE AMPLIACIÓN EJIDO PALMA / AMPLIACION EJIDO PALMA (CHINGUIRITERAS) | CONTRATO | 2023-10-19 | 2023-12-08 | 10,957.41 | 10,957.41 | 0.00 | 10,946.60 | 10,946.60 | 0.00 | 17 PIEZA | 1.00 | | 7 FAMILIA | 1 | 3 | 100 | 99.90 | |
| 65943/ 0016 142184 | 18 VIV | MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | Z MEJORAMIENTO DIRECTA | 250 CALENTADORES SOLARES | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN DIEZ VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE JARROS / EJIDO LOS JARROS | CONTRATO | 2023-10-19 | 2023-12-08 | 109,574.06 | 109,574.06 | 0.00 | 109,466.06 | 109,466.06 | 0.00 | 17 PIEZA | 10.00 | | 7 FAMILIA | 10 | 31 | 100 | 99.90 | |
| 65944/ 0017 142243 | 18 VIV | MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | Z MEJORAMIENTO DIRECTA | 250 CALENTADORES SOLARES | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN SIETE VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE CAÑADA DE ONOFRES / CAÑADA DE ONOFRES | CONTRATO | 2023-10-19 | 2023-12-08 | 76,701.84 | 76,701.84 | 0.00 | 76,626.24 | 76,626.24 | 0.00 | 17 PIEZA | 7.00 | | 7 FAMILIA | 7 | 30 | 100 | 99.90 | |
| 65961/ 0018 145831 | 18 VIV | MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | Z MEJORAMIENTO DIRECTA | 250 CALENTADORES SOLARES | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN OCHO VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE AURORA / COLONIA AURORA | CONTRATO | 2023-10-19 | 2023-12-08 | 87,659.25 | 87,659.25 | 0.00 | 87,572.86 | 87,572.86 | 0.00 | 17 PIEZA | 8.00 | | 7 FAMILIA | 8 | 22 | 100 | 99.90 | |
| 65962/ 0019 146079 | 18 VIV | MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | Z MEJORAMIENTO DIRECTA | 250 CALENTADORES SOLARES | EQUIPAMIENTO DE CALENTADOR SOLAR EN UNA VIVIENDA DE LA LOCALIDAD DE LAVADEROS / LAVADEROS, LOS | CONTRATO | 2023-10-19 | 2023-12-08 | 10,957.41 | 10,957.41 | 0.00 | 10,946.60 | 10,946.60 | 0.00 | 17 PIEZA | 1.00 | | 7 FAMILIA | 1 | 3 | 100 | 99.90 | |
| 65963/ 0020 146096 | 18 VIV | MV MEJORAMIENTO DE LA VIVIENDA | Z MEJORAMIENTO DIRECTA | 250 CALENTADORES SOLARES | EQUIPAMIENTO DE CALENTADORES SOLARES EN SEIS VIVIENDAS DE LA LOCALIDAD DE ENDEGUIDO / ENDEGUIDO | CONTRATO | 2023-10-19 | 2023-12-08 | 65,744.44 | 65,744.44 | 0.00 | 65,679.64 | 65,679.64 | 0.00 | 17 PIEZA | 6.00 | | 7 FAMILIA | 6 | 23 | 100 | 99.90 | |
| TOTAL DE OBRAS POR FONDO - EJERCICIO: 20 | | | | | | | | | TOTAL | 12,865,769.00 | 12,865,769.00 | 0.00 | 12,958,340.93 | 12,958,340.93 | 0.00 | | | | | | | | 1994 |

Complementarios: 5

Directa: 15



Gobierno del
ESTADO DE
MÉXICO





ESTADO DE
MÉXICO
¡El poder de servir!


REPORTE DE AVANCE RAMO 33
Registro de Avances Físicos y Financieros
(Cifras en Pesos)
MUNICIPIO: 040 ISIDRO FABELA / FAISMUN
Año de Ejercicio 2023, DICIEMBRE
Reporte de Ejercicio Acumulado


TECHO FINANCIERO ASIGNADO: \$ 12,865,769.00 REINTEGRO: \$ 0.00

| Datos de la Obra y/o Acción | | | | | | Fec. Ini. Pro. | Fec. Ter. Pro. | Inversión Aprobada | | | Inversión Ejercida | | | Metas Totales | | | Beneficiarios | | | Avances | | |
|-----------------------------|--------|----------|-------------|--------|----------------|----------------|----------------|--------------------|-------|--------------|--------------------|-------|--------------|---------------|-----------|----------|---------------|-----------|----------|-------------|------|------|
| Control | Sector | Programa | SubPrograma | Inciso | Obra/Localidad | Mod. Ejec. | Fec Ini Real | Fec Ter Real | Total | R. del Fondo | Intereses B. | Total | R. del Fondo | Intereses B. | U. Medida | Aprobada | Aprob Real | U. Medida | Cantidad | U. Personas | Fis. | Fin. |


LICENCIADA EN
PEDAGOGÍA ASTRID
ANITA DÁVILA ORDOÑEZ
PRESIDENTA MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL


L.C. GUSTAVO SÁNCHEZ
DURÁN
TESORERO Y
ADMINISTRADOR
MUNICIPAL


ING. TOMÁS MONDRAGÓN
TORRES
DIRECTOR DE OBRAS
PÚBLICAS Y D. URBANO


MTRO. ALAN
CHRISTOPHER
MONCALIAN MORALES
CONTRALOR INTERNO
MUNICIPAL